

Муниципальная программа «Обеспечение доступными комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Палехского района»
Подпрограмма «Развитие газификации Палехского района»

Реализация Подпрограммы позволила достичь следующих результатов.

В 2021 году в рамках реализации подпрограммы продолжено проектирование и строительство газовых сетей и газификация объектов социальной инфраструктуры.

Выполнены: строительство объекта: «Подключение сети газораспределения для последующей газификации жилых домов Ивановская область, Палехский район, д. Конопляново, д. Осиновец, д. Еремкино (в рамках строительства газопровода)

1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной подпрограммы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значение показателей								
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 план	2021 факт
1.	Строительство и ввод в эксплуатацию межпоселковых газопроводов	Км	0	0	2,6	0,6	0,0	0,04	0	0	0
2.	Строительство и ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов	Км	1,3	5,2	6,3	5,5	0,4	1,06	0	13,2	13,2
3.	Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)	Ед.	24	-	109	85	4	18	0	117	117
4.	Количество газифицированных населенных пунктов природным газом	Ед.	1	0	2	2	0	1	0	3	3
5.	Количество газифицированных природным газом котельных	Ед.	0	0	0	0	0	0	2	0	0
6.	Количество разработанной проектной документации на объекты газификации	Ед.	0	0	0	3	3	0	1	0	0

Начальник управления муниципального хозяйства администрации Палехского муниципального района

С.Н. Марычев

**Индикаторы подпрограммы «обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения на территории
Палехского муниципального района»**

п/п	Наименование целевого индикатора (показателя) подпрограммы	Ед. изм.	2014 год факт	2015 год факт	2016 год факт	2017 год факт	2018 год факт	2019 год факт	2020 год план	2020 год факт	2021 год план	2021 год факт	2022 год план	2023 год план	2024 год план
1.	Уровень износа систем жизнеобеспечения и объектов электрохозяйства	процентов	75	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
2.	Доля ненормативных потерь на сетях теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения	процентов	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

Мероприятия по данной подпрограмме не проводились

**Начальник управления
муниципального хозяйства**

С.Н. Марычев

Индикаторы реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»

N ш/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	2014 Факт	2015 Факт	2016 Факт	2017 Факт	2018 Факт	2019 Факт	2020 План	2020 Факт	2021 План	2021 Факт	2022 План	2023 План	2024 План
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета (за год)	Семей	4	5	0	1	0	0	1	2	1	1	1	1	1

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» на улучшение жилищных условий на 2021г была запланирована выдача свидетельства 1 молодой семье для улучшения жилищных условий за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета. По состоянию на 07.12.2021 г реализовано 1 свидетельства (на сумму 993 447,00 руб.)

Начальник управления
муниципального хозяйства

С.Н. Марычев

Индикаторы реализации подпрограммы «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования»

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	2014 факт	2015 факт	2016 факт	2017 факт	2018 факт	2019 факт	2020 план	2020 факт	2021 план	2021 факт	2022 План	2023 План	2024 План
	Количество семей (граждан), жилищные условия с помощью государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования (за год)	шт.		5	6	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1

По подпрограмме «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» на 2021 была запланирована выдача свидетельства 1 семье для улучшения жилищных условий. Свидетельство получила 1 многодетная семья. По состоянию на 07.12.2021г свидетельство не реализовано и не будете реализовываться в связи с заявлением участницы подпрограммы.

**Начальник управления
Муниципального хозяйства**

С.Н. Марычев

Индикаторы реализации подпрограммы «Предупреждение аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства Палехского муниципального района»

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	2021 план	2021 факт
1	Приобретение материалов для ремонта на объекте теплоснабжения – тепловой сети, п. Палех, улицы Баканова, Зиновьева, Толстого, Высоцкого, Некрасова, Зубковых, Котухинных, Горького, Пушкина, 1-я Школьная, Корина, пер. Больничный, пер. Дорожный, пер. Базарный.	0,5	0,5
2	Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (Приобретение оборудования и материалов для ремонта на объекте теплоснабжения - центральной котельной п. Палех, ул. 3-я Западная, д.1А)	0,5	0,5
3	Приобретение материалов для ремонта на объекте теплоснабжения – тепловой сети, п. Палех, ул. Мира, ул. Восточная, ул. 1-я Садовая, ул. 2-я Садовая	0,5	0,5
4	«Строительство водопроводной переменычки по ул. Красноармейская в п. Палех Ивановской области»	283	283

По подпрограмме «Предупреждение аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства Палехского муниципального района» на 2022 было запланировано приобретение материалов на объекты теплоснабжения – тепловой сети и на приобретение оборудования и материалов для ремонта на объекте теплоснабжения - центральной котельной п. Палех, ул. 3-я Западная, д.1А на сумму 5 108 133,13 руб. Денежные средства были реализованы не в полном объеме по причине, что не состоялся конкурс ввиду отсутствия заявок. Не освоенными остались 2613136,08 руб. Всего освоено 2494997,05 руб.

На строительство водопроводной переменычки по ул. Красноармейская в п. Палех Ивановской области» были освоены все денежные средства в размере 3 585 010,50 рублей.

**Начальник управления
муниципального хозяйства**



С.Н. Марычев